



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2024

HORA: 11:00:00 a. m.

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO D DOLORES HIDALGO , CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO

SE REUNIERON, LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE AL CALCE APARECEN E INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO D DOLORES HIDALGO , CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO

PROGRAMA DE INVERSIÓN: RAMO 33 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) EJERCICIO FISCAL 2024

FUENTE DE INVERSIÓN:

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

COLONIA/LOCALIDAD: LA CRUZ DEL PADRE RAZO

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO S.A DE C.V

DOMICILIO: TEPIC NO. 17 SAN ANTONIO DEL CARMEN

TÉLEFONO: 4181822792

OTROS REGISTROS: ----

DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO: MDH/DIC/R33/2024/5D -02

DE FECHA: 20/02/2024

ECHA DE EMISION

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 2,000,000.00

AMPLIACIÓN: \$0.00

TOTAL: \$ 2,000,000.00

FECHAS SEGÚN CONTRATO

INICIO

TÉRMINO

26 DE FEBRERO DEL 2024

25 DE ABRIL DEL 2024

FECHAS DE EJECUCIÓN REALES

INICIO

TÉRMINO

26 DE FEBRERO DEL 2024

25 DE ABRIL DEL 2024

CONVENIOS:

NÚMERO DE CONVENIO:

DE FECHA: ----

MOTIVO DEL CONVENIO:

FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA:

\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
----------------	--------	--------	----------------	--------	--------

FISCALIZADOR DE OBRA

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO S.A DE C.V DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTIAS:

FIANZA NÚMERO:	2909889	VALOR DE LA FIANZA:	\$ 200,000.00
NOMBRE DE LA AFIANZADORA:	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	MOTIVO DE LA FIANZA:	VICIOS OCULTOS
ANTE:	TESORERÍA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.		
FECHA DE EMISIÓN:	15 DE ABRIL 2024	VIGENCIA DE LA FIANZA:	
		INICIO	TÉRMINO
		17 DE ABRIL DEL 2024	17 DE ABRIL DEL 2025

OTRAS GARANTIAS: -----



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	TIPO	PERIODO		IMPORTE
1 (UNO)	1 (UNO)	26 DE FEBRERO DEL 2024	29 DE FEBRERO DEL 2024	\$253,625.01
02 (DOS)	02 (DOS)	01 DE MARZO DEL 2024	14 DE MARZO DEL 2024	\$ 1,249,656.39
03 TRES FINIQUITO	03 TRES FINIQUITO	15 DE MARZO DEL 2024	05 DE ABRIL DEL 2024	\$ 496,718.60
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:				\$ 2,000,000.00
CONTRATADO:				\$ 2,000,000.00
SALDO:				\$ -

SANCIONES:

NO APLICARON

OBSERVACIONES:

NINGUNA

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN LA PRESENTE ACTA Y UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN PARA SU SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR.

DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE FIRMA: NOMBRE: ARQ. JOSE ADRIAN ESCOBEDO ALCANTARA CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	POR EL SUPERVISOR DE OBRA FIRMA: NOMBRE: SERGIO SALVADOR PIÑON RAMIREZ CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
POR EL CONTRATISTA FIRMA: CONTRATISTA: INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO S.A NOMBRE: ING. JESUS GOMEZ DALLIDET CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA: NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARIA HERNANDEZ CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL
FIRMA: NOMBRE: CARGO:	FIRMA: NOMBRE: CARGO:

