



WWW.DH.GOB.MX Tel. 418 182 0888

Av. De Los Héroes No.77, Col. San Cristóbal, C.P.: 37800 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto



DOLORES
HIDALGO

Aquí vive nuestro sueño,
luchemos por el cambio.

Número de Oficio: 71AP/PMDH/DIC/2024

Asunto: Invitación a Entrega Recepción

Fecha: 7 de Agosto de 2024

Lic. Juan Carlos Santamaría Hernández

Contralor Municipal


Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.

P R E S E N T E :

Por medio del presente y en relación a la obra denominada **"AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD RANCHO NUEVO SAN JOSE DE BADILLO"**, bajo número de contrato **MDH/DIC/R33/2024/SG-04**, me permito hacer a Usted una atenta invitación a la entrega recepción de los trabajos. Dicho acto se llevará a cabo el próximo día Miércoles 21 de Agosto de 2024 a las 10:00 hrs., teniendo como punto de reunión la Dirección de Infraestructura y Conectividad.

Sin otro particular por el momento, y pendiente de cualquier duda o aclaración, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente:


Arq. José Adrián Escobedo Alcántara
Director de Infraestructura y Conectividad
Dolores Hidalgo C.I.N., Gto.

c.c.p. Archivo
Arq. JAEA/Ing. APL





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2024

HORA: 11:00 HRS.

EN EL SITIO DE LA OBRA "AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD RANCHO NUEVO SAN JOSE DE BADILLO" SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2024

SE REUNIERON, LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE AL CALCE APARECEN E INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELCTRIFICACION EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD RANCHO NUEVO SAN JOSE DE BADILLO"

PROGRAMA DE INVERSIÓN: ACTA No. 84 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 FONDO I EJERCICIO FISCAL 2024

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

COLONIA/LOCALIDAD: RANCHO NUEVO SAN JOSÉ DE BADILLO

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL BAJÍO S.A. DE C.V.

TEPIC No. 17, COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES

DOMICILIO: HIDALGO, C.I.N., GTO. TELÉFONO (418) 182-8188. CORREO

TELÉFONO: (418) 182-8188

ELECTRÓNICO: contabilidad@iebsa.mx

REGISTROS: GTO-SOP/PUC-0001-1997

OTROS REGISTROS: I.M.S.S: B45 15791-10-0

DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO: MDH/DIC/R33/2024/SG-04

DE FECHA: 23 DE MAYO DE 2024

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 800,000.00

AMPLIACIÓN: \$0.00

TOTAL: \$ 800,000.00

FECHAS SEGÚN CONTRATO

INICIO

TÉRMINO

28 DE MAYO DE 2024

26 DE JULIO DE 2024

FECHAS DE EJECUCIÓN REALES

INICIO

TÉRMINO

28 DE MAYO DE 2024

26 DE JULIO DE 2024

CONVENIOS:

NÚMERO DE CONVENIO: N/A

DE FECHA:

MOTIVO DEL CONVENIO:

FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN QUE CONSTA DE 10 PZA DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO PC-12-750, 2 PZA DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA, 1 PZA DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA, LÍNEA DE M.T., B.T. Y A.P. Y 6 LUMINARIAS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTIAS:

FIANZA NÚMERO:	2950418	VALOR DE LA FIANZA:	\$	80,000.00
NOMBRE DE LA AFIANZADORA:	SOFIMEX	MOTIVO DE LA FIANZA:	VICIOS OCULTOS	
ANTE:	TESORERÍA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.			
FECHA DE EMISIÓN:	VIGENCIA DE LA FIANZA:			
7 de agosto de 2024	INICIO	TÉRMINO		
	21 de agosto de 2024	20 de agosto de 2025		

OTRAS GARANTIAS: -----

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	TIPO	PERIODO	IMPORTE
01 UNO	NORMAL	DEL 28 DE MAYO AL 7 DE JUNIO DE 2024	\$ 319,400.93
2 DOS	NORMAL	DEL 8 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 402,163.08
2 DOS COMPLEMENTARIA FINIQUITO	COMPLEMENTARIA FINIQUITO	DEL 1 DE JULIO AL 26 DE JULIO DE 2024	\$ 78,435.99
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:			\$ 800,000.00
CONTRATADO:			\$ 800,000.00
AMPLIACION:			\$ -
TOTAL:			\$ 800,000.00
SALDO:			\$ -

SANCIONES:

NO APLICARON

OBSERVACIONES:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD




EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN LA PRESENTE ACTA Y UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN PARA SU SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR.

DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE FIRMA:  NOMBRE: ARQ. JOSÉ ADRIÁN ESCOBEDO ALCÁNTARA CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	POR EL SUPERVISOR DE OBRA FIRMA:  NOMBRE: ING. ALEJANDRO PÉREZ LÓPEZ CARGO: SUPERVISOR
POR EL CONTRATISTA FIRMA:  CONTRATISTA: INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS DEL BAJÍO S.A. DE C.V. NOMBRE: C. ING. JESÚS GÓMEZ DALLIDET CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA:  NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARÍA HERNÁNDEZ CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL 

