

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO

CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

FECHA: 16 DE ENERO DEL 2025

HORA: 11:30 HRS.

EN EL SITIO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD TRANCAS SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DÍA 16 DE ENERO DEL 2025

SE REUNIERON, LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE AL CALCE APARECEN E INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD TRANCAS

PROGRAMA DE INVERSIÓN: RAMO 33 (FONDO DE APOARTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) EJERCICIO FISCAL DE 2024 AUTORIZADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA

FUENTE DE INVERSIÓN:

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

COLONIA/LOCALIDAD: TRANCAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: HUGO SALVADOR CORTEZ MENDEZ

DOMICILIO: ADOLFO RUIZ CORTINEZ #15

TELÉFONO: (418) 18 2 29 90

REGISTROS: GTO-SOP/PUC-2128-2013

OTROS REGISTROS: ----

DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO: MDH/DIC/R33/2024/SG-02

DE FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2023

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 820,120.31

AMPLIACIÓN: \$0.00 TOTAL: \$ 820,120.31

FECHAS SEGÚN CONTRATO

FECHAS DE EJECUCIÓN REALES

INICIO 01 DE OCTUBRE DEL 2024 TÉRMINO 14 DE DICIEMBRE DEL 2024

INICIO 01 DE OCTUBRE DEL 2024 TÉRMINO 14 DE DICIEMBRE DEL 2024

CONVENIOS:

NÚMERO DE CONVENIO:

DE FECHA:

MOTIVO DEL CONVENIO:

FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$820,120.31	\$0.00	\$0.00	\$820,120.31	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$817,640.64	\$0.00	\$0.00	\$817,640.64	\$0.00	\$0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

PRELIMINARES, EXCAVACION EN CEPAS, PARADO DE POSTES, VESTIDO CON ESTRUCTURA Y HERRAJE EN POSTE, CABLEADO, ALUMBRADO ACOMETIDAS, MONTAJE DE TRANSFORMADOR Y LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA HUGO SALVADOR CORTEZ MENDEZ DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS:

FIANZA NÚMERO: 3001036

VALOR DE LA FIANZA: \$ 53,291.52

NOMBRE DE LA AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S,A

MOTIVO DE LA FIANZA: VICIOS OCULTOS

ANTE: TESORERÍA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

FECHA DE EMISIÓN:

VIGENCIA DE LA FIANZA:

13 DE ENERO DEL 2025

INICIO 16 DE ENERO DEL 2025

TÉRMINO 16 DE ENERO DEL 2026



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO

CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

OTRAS GARANTÍAS: -----

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	TIPO	PERIODO		IMPORTE
1 (UNO)	1 (UNO)	19 DE OCTUBRE DEL 2023	AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$ 487,653.86
2 (DOS) FINIQUITO,	2 (DOS) FINIQUITO,	06 DE DICIEMBRE DEL 2024	0	\$ 329,986.78
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:				\$ 817,640.64
CONTRATADO:				\$ 820,120.31
AMPLIACION:				\$ -
TOTAL:				\$ 817,640.64
SALDO:				\$ 2,479.67

SANCIONES:

NO APLICARON

OBSERVACIONES:

NINGUNA

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN LA PRESENTE ACTA Y UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN PARA SU SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR.

DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE

FIRMA:

NOMBRE: ARQ. JOSE ADRIAN ESCOBEDO ALCANTARA

CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

POR EL SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: C. SÉRGIO SALVADOR PIÑÓN RAMÍREZ

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

FIRMA:

CONTRATISTA: ARQ. HUGO SALVADOR CORTEZ MENDEZ

NOMBRE:

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARIA HERNANDEZ

CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE: ING. DIEGO ARMANDO SÁNCHEZ PÉREZ

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

