



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2024

HORA: 10:00 HRS.

EN EL SITIO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS DE LA PLAQUITA, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO". SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024

SE REUNIERON, LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE AL CALCE APARECEN E INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LAS INSTALACIONES DEL TIANGUIS DE LA PLAQUITA, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO".

PROGRAMA DE INVERSIÓN: ACTA No. 80 de 30 de abril de 2024

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 FONDO I EJERCICIO FISCAL 2024

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

COLONIA/LOCALIDAD: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: C. ING. GERARDO MANUEL TORRES ARRIAGA

DOMICILIO: CARR. ADJUNTAS DEL RIO S/N, EJIDO DON SEBASTIAN, DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO.

TELÉFONO: 418-690-5588.

REGISTROS: GTO-SOP/PUC-1841-2012

OTROS REGISTROS: ----

DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO: MDH/DIC/INGRESOSPROPIOS/2024/5D-13

DE FECHA: 2 de mayo de 2024

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 2,500,000.00

AMPLIACIÓN: \$0.00

TOTAL: \$ 2,500,000.00

FECHAS SEGÚN CONTRATO

INICIO

6 de mayo de 2024

TÉRMINO

19 de julio de 2024

FECHAS DE EJECUCIÓN REALES

INICIO

6 de mayo de 2024

TÉRMINO

17 de octubre de 2024

CONVENIOS:

NÚMERO DE CONVENIO: MDH/DIC/INGRESOSPROPIOS/2024/5D-13-A

DE FECHA:

24 de julio de 2024

MOTIVO DEL CONVENIO:

PARA AMPLIAR EL TIEMPO DE EJECICION

FECHA DE INICIO

20 de julio de 2024

FECHA DE TÉRMINO

17 de octubre de 2024

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACION HIDROSANITAIRA, INSTALACION ELECTRICA PUERTAS Y MAMPARAS, CANCELERIA, HERRERIA, MUEBLES Y ACCESORIOS Y AZOTEAS.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA C. ING. GERARDO MANUEL TORRES ARRIAGA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS:

FIANZA NÚMERO: 2561624-0000

VALOR DE LA FIANZA: \$ 250,000.00

NOMBRE DE LA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V.

MOTIVO DE LA FIANZA: VICIOS OCULTOS

ANTE: TESORERÍA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

FECHA DE EMISIÓN:

11 de diciembre de 2024

VIGENCIA DE LA FIANZA:

INICIO

17 de diciembre de 2024

TÉRMINO

17 de diciembre de 2025

OTRAS GARANTÍAS: -----



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	TIPO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	NORMAL	DEL 06 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024	\$ 665,951.20
02 (DOS)	NORMAL	DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 1,277,143.63
3 (TRES)	NORMAL	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024	\$ -
4 (CUATRO)	NORMAL	DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2024	\$ -
5 (CINCO)	NORMAL	DEL 31 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 552,291.43
6 (SEIS)	FINQUITO	DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 4,613.74
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:			\$ 2,500,000.00
CONTRATADO:			\$ 2,500,000.00
AMPLIACION:			
TOTAL:			\$ 2,500,000.00
SALDO:			\$ -

SANCIONES:

NO APLICARON

OBSERVACIONES:

NINGUNA

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN LA PRESENTE ACTA Y UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN PARA SU SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR.

DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE FIRMA: _____ NOMBRE: ARQ. JOSÉ ADRIÁN ESCOBEDO ALCÁNTARA CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	POR EL SUPERVISOR DE OBRA FIRMA: _____ NOMBRE: ARQ. BLANCA OLIVIA GONZALEZ HERNANDEZ CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
POR EL CONTRATISTA FIRMA: _____ CONTRATISTA: C. ING. GERARDO MANUEL TORRES ARRIAGA NOMBRE: C. ING. GERARDO MANUEL TORRES ARRIAGA CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA: _____ NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARIA HERNANDEZ CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL
POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS FIRMA: _____ NOMBRE: _____ CARGO: _____	POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL FIRMA: _____ NOMBRE: _____ CARGO: _____