



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2024

HORA: 10:00 HRS.

EN EL SITIO DE LA OBRA "CONSTRUCCION. DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, C.I.N, GTO (OBRAS QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL ANEXO 1)" SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024

SE REUNIERON, LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE AL CALCE APARECEN E INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION. DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, C.I.N, GTO (OBRAS QUE SE ESPECIFIQUEN EN EL ANEXO 1)"

PROGRAMA DE INVERSIÓN: ACTA No. 84 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024

FUENTE DE INVERSIÓN: FIBIR No. 11632-06-110

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

COLONIA/LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V

DOMICILIO: C. PRIV. CALLE DE ACCESO, LOTE 6, MANZANA 4, COLONIA BURÓCRATA, GUANAJUATO

TELÉFONO: (473) 740-5445

REGISTROS: GTO-SOP/ PUC-0053-1997

OTROS REGISTROS: I.M.S.S. B46-13806-10-7

DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO: MDH/DIC/FIBIR/R33/2024/TG-01

DE FECHA: 15 DE JULIO DE 2024

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 6,000,000.00

AMPLIACIÓN: \$0.00

TOTAL: \$ -

FECHAS SEGÚN CONTRATO

FECHAS DE EJECUCIÓN REALES

INICIO
16 DE JULIO DE 2024

TERMINO
31 DE AGOSTO DE 2024

INICIO
16 DE JULIO DE 2024

TERMINO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONVENIOS:

NÚMERO DE CONVENIO: MDH/DIC/FIBIR/R33/2024/TG-01-A

DE FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2024

MOTIVO DEL CONVENIO: CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS

FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

01 DE SEPTIEMBRE DE 2024

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$6,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$6,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

CONSTRUCCIÓN, DEZASOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO C.I.N GTO.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS:

FIANZA NÚMERO: 2308275

VALOR DE LA FIANZA: \$ 600,000.00

NOMBRE DE LA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY

MOTIVO DE LA FIANZA: VICIOS OCULTOS

ANTE: TESORERÍA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.


FECHA DE EMISIÓN:

VIGENCIA DE LA FIANZA:

04 DE OCTUBRE DE 2024

INICIO
08 DE NOVIEMBRE DE 2024

TÉRMINO
08 DE NOVIEMBRE DE 2025





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

OTRAS GARANTÍAS: -----

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	TIPO	PERIODO	IMPORTE
01 UNO	NORMAL	DEL 16 DE JULIO DE 2024 AL 15 DE AGOSTO DE 2024	\$ 2,400,000.00
02 DOS	NORMAL	DEL 16 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$ 950,000.00
03 TRES FINIQUITO	FINIQUITO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 2,650,000.00
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:			\$ 6,000,000.00
CONTRATADO:			\$ 6,000,000.00
AMPLIACION:			\$ -
TOTAL:			\$ 6,000,000.00
SALDO:			\$ -

SANCIONES:

NINGUNA

OBSERVACIONES:

NINGUNA

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.


POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN LA PRESENTE ACTA Y UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN PARA SU SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR.

DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE FIRMA: _____ NOMBRE: ARQ. JOSE ADRIAN ESCOBEDO ALCANTARA CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA: _____ NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARIA HERNANDEZ CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL
POR EL CONTRATISTA FIRMA: _____ CONTRATISTA: MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V NOMBRE: MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	POR EL SUPERVISOR DE OBRA FIRMA: _____ NOMBRE: ING. ABRAHAM RAFAEL SALAZAR CAMPOS CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
POR LA SECRETARIA DE LA HONESTIDAD FIRMA: No asistió NOMBRE: _____ CARGO: _____	POR LA SECRETARIA DEL CAMPO FIRMA: No asistió NOMBRE: _____ CARGO: _____





Gobierno de
**DOLORES
HIDALGO**
Cuna de la Independencia Nacional
2024-2027
Sí podemos

Dirección de Infraestructura y Conectividad.

Oficio Número: **ARSC10/PMDH/DlyC/2024.**

Asunto: **Entrega Recepción.**

30 de octubre de 2024.

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.



LIC. ARCELIA MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ.
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD.

Presente.

Por medio de la presente, y en relación a la obra denominada "CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVEDERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, C.I.N GTO. (OBRAS QUE SE ESPECIFICAN EN EL ANEXO 1 EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO)" bajo número de contrato MDH/DIC/FIBIR/R33/2024/TG-01., Me permito informar a usted que la obra se encuentra concluida físicamente al 100%; así mismo que fue verificada por la supervisión de esta dependencia.

Es por lo anterior que se le hace una atenta invitación para llevar a cabo el acto de ENTREGA-RECEPCIÓN, programada el día **viernes 08 de noviembre** del presente año.

Tomando como punto de partida la Dirección Infraestructura y Conectividad y estando presentes a partir de las **10:00 hrs**, para iniciar el recorrido de la obra.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedo de usted como su más atento y seguro servidor.

Atentamente



Arq. José Adrián Escobedo Alcántara

Director de la Dirección de Infraestructura y Conectividad



C.C.P. Ing. Marisol Suárez Gómez, Secretaría del Campos. At'n: M.V.Z. Enrique Alejandro Arvizu Valencia, Director General de Microcuencas. Para su conocimiento y mismo fin.

C.C.P. Arq. Edgar Rene Torres Marques, Director General de Auditoría y Control de Obra. Para su conocimiento y mismo fin.

C.C.P. Lic. Juan Carlos Santamaría Hernández, Contralor Municipal. Para su conocimiento y mismo fin.

C.C.P. Lcc. Zila Dafne Figueroa González, Directora de Desarrollo Social Urbano. Para su conocimiento y mismo fin.

C.C.P. MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V, Contratista. Para su conocimiento y mismo fin.

C.C.P. Archivo JAEA/ARSC. Para su conocimiento y mismo fin.

31 OCT 2024 11:30 am
[Firma]

