

Acta de entrega - recepción

Municipio: Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional Gto.

En la colonia **Fraccionamiento El Olivar** del municipio de **Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional Gto.**; siendo las **15:00 hrs.** del **31 de Enero de 2025** se reunieron en el sitio de los trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que intervienen en la entrega – recepción, por medio de la presente acta hacen constar que la documentación que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepción física de trabajos terminados: Total: ☒ Parcial: ☐

Datos generales de la obra:

Fuente de inversión: **FAFEF**
Ejercicio fiscal: **2024**
Nombre de la Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, CABECERA MUNICIPAL EN EL FRACCIONAMIENTO EL OLIVAR, CALLE ARIES"**
Localidad: **FRACCIONAMIENTO EL OLIVAR**

Datos Generales del contratista:

Contratista o empresa:	C. LUIS ALBERTO SANCHEZ TIRADO
Registros	
No. de Registro CMIC:	No. de Registro del Padrón o del Registro Único de Contratistas
N/A	GTO-SOP/PUC-5662-2024

Datos del contrato:

Número de contrato:	MDH/DIC/SEDESHU-PEMC/2024/SE-30		
Fechas según contrato		Fechas reales	
Inicio:	Termino:	Inicio:	Termino:
20/09/24	08/12/24	20/09/24	27/11/24
Autorización para la terminación de la obra otorgada al contratista			
Fecha de término otorgada	Oficio de autorización		
N/A	Número de oficio	Fecha de emisión	
	-	-	

Inversión contratada:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2'354,646.18		\$1,177,323.09	\$1,177,323.09		

Inversión ejercida:

Total	Federal	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Otros
\$2'354,646.18		\$1,177,323.09	\$1,177,323.09		

Descripción de los trabajos realizados:

Se realiza el trazo de obra, se realizó excavación en caja, capa subbase, capa base hidráulica, riego de impregnación, construcción de arroyo a base de concreto hidráulico, construcción de banquetas y guarnición de concreto, suministro y colocación de red de drenaje, suministro y colocación de red hidráulica, suministro y colocación de luminarias, colocación de letrero informativo.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones generales y complementarias si las hubiere.

Garantías (fianza por vicios ocultos):

Fianza número:	3989-04461-6	Valor de la fianza:	\$235,439.12
Fecha de emisión		Vigencia de la fianza	
27 de noviembre de 2024		Inicio	Término
		31/01/2025	31/01/2026
Nombre de la afianzadora:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		
Ante:	La Tesorería Municipal de Dolores Hidalgo cuna de la independencia nacional; Gto		
Otras garantías:			

Relación de estimaciones:

Número	Tipo	Periodo		Importe
		Inicio	Término	
EST. 1	NORMAL	20/09/2024	19/10/2024	\$ 491,231.42
EST. 2	NORMAL	20/10/2024	05/11/2024	\$ 861,474.71
EST. 3	NORMAL	06/11/2024	20/11/2024	\$ 723,481.58
EST. 4	FINIQUITO	21/11/2024	27/11/2024	\$ 278,203.46
Importe total estimado:				\$2'354,391.17

Observaciones:

Ninguna

El municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional Gto., recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente, dentro de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.


Relación de documentos que se entregan:

Documento	Descripción

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificación física de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera satisfacción para su servicio y puesta en operación, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenimiento y conservación estará a cargo de la dirección de Servicios municipales representada en este acto por el Martín Torres Hernández en su carácter de director de área.

Una vez que fueron leídos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepción.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepción

Por el municipio o entidad contratante. Firma:  Nombre: ARQ. JOSE ADRIAN ESCOBEDO ALCANTARA Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	Por el supervisor / superintendente de obra. Firma:  Nombre: ANAYELI SOLEDAD CAMARILLO HERNANDEZ Cargo: SUPERVISOR DE OBRA
Por el municipio o entidad operadora. Firma:  Nombre: ARQ. JOSE ADRIAN ESCOBEDO ALCANTARA Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	Por el contratista o empresa ejecutor Firma:  Nombre: C. LUIS ALBERTO SANCHEZ TIRADO Cargo: CONTRATISTA
Por el Contraloría Municipal. Firma:  Nombre: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARIA HERNANDEZ. Cargo: CONTRALOR MUNICIPAL	Por el Organismo Operador Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____
Por la Secretaría de la Honestidad Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____	Por la Secretaría del Nuevo Comienzo Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____