



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HORA: 11:00 HRS.

EN EL SITIO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LINDAVISTA, CALLE BENJAMIN ARGUMEDO" SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

SE REUNIERON, LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE AL CALCE APARECEN E INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, COLONIA LINDAVISTA, CALLE BENJAMIN ARGUMEDO"

PROGRAMA DE INVERSIÓN: ACTA No. 2 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2021

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 FONDO I EJERCICIO FISCAL 2023

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

COLONIA/LOCALIDAD: LINDAVISTA

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: C. GERARDO ROMERO HERNÁNDEZ

DOMICILIO: AV. CALZADA DE LOS HEROES, NO. 2, ZONA CENTRO, DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTOTELÉFONO: -----

REGISTROS: PUC: GTO-SOP/PUC-1834-2012

OTROS REGISTROS: ----

DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO: MDH/DIC/R33/2024/SE-01

DE FECHA: 06 DE DICIEMBRE DE 2023

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 2,500,000.00

AMPLIACIÓN: \$120,000.00

TOTAL: \$ 2,620,000.00

FECHAS SEGÚN CONTRATO

FECHAS DE EJECUCIÓN REALES

INICIO

TÉRMINO

INICIO

TÉRMINO

11 DE MARZO DE 2024

24 DE MAYO DE 2024

11 DE MARZO DE 2024

24 DE MAYO DE 2024

CONVENIOS:

NÚMERO DE CONVENIO: MDH/DIC/R33/2024/SE-01-A

DE FECHA: 17 DE JULIO DE 2024

MOTIVO DEL CONVENIO: AMPLIACION EN MONTO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$2,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620,000.00	\$0.00	\$0.00





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

PRELIMINARES, BASE HIDRAULICA, PISO DE PORFIDO DE 8CM DE ESPESOR, ALUMBRADO PUBLICO, LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA C. GERARDO ROMERO HERNÁNDEZ DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS:

FIANZA NÚMERO:	3989-04364-8	VALOR DE LA FIANZA:	\$ 262,000.00
NOMBRE DE LA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.	MOTIVO DE LA FIANZA:	VICIOS OCULTOS
ANTE:	TESORERÍA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.		
FECHA DE EMISIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024	INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
		TÉRMINO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OTRAS GARANTÍAS:	-----		

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	TIPO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	NORMAL	DEL 11 DE MARZO DE 2024 AL 05 DE ABRIL DE 2024	\$ 906,754.99
02 (DOS)	NORMAL	DEL 06 DE ABRIL DE 2024 AL 03 DE MAYO DE 2024	\$ 1,235,156.82
03 (TRES)	PREFINIQUITO	DEL 04 DE MAYO DE 2024 AL 19 DE MAYO DE 2024	\$ 358,088.18
04 (CUATRO)	FINIQUITO	DEL 20 DE MAYO DE 2024 AL 24 DE MAYO DE 2024	\$ 120,000.00
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:			\$ 2,620,000.00
CONTRATADO:			\$ 2,500,000.00
AMPLIACION:			\$ -
TOTAL:			\$ 2,620,000.00
SALDO:			\$ 120,000.00

SANCIONES:

NO APLICARON

OBSERVACIONES:

NINGUNA





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN LA PRESENTE ACTA Y UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN PARA SU SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR.

DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE FIRMA:  NOMBRE: ARQ. JOSÉ ADRIÁN ESCOBEDO ALCÁNTARA CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	POR EL SUPERVISOR DE OBRA FIRMA:  NOMBRE: ARQ. ANAYELI CAMARILLO HERNANDEZ CARGO: RESPONSABLE DE UNIDAD
POR EL CONTRATISTA FIRMA:  CONTRATISTA: C. GERARDO ROMERO HERNÁNDEZ NOMBRE: C. GERARDO ROMERO HERNÁNDEZ CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	POR LA CONTRALORIA-MUNICIPAL FIRMA:  NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARIA HERNANDEZ CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL 
 	

