



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO

CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

FECHA: 09-oct-24

HORA: 11:00 HRS.

EN EL SITIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO, C.I.N; EN LA LOCALIDAD DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS) CALLE DOLORES HIDALGO TERCERA ETAPA. SIENDO LAS 11:00 HRS.DEL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2024

SE REUNIERON, LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE AL CALCE APARECEN E INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO, C.I.N; EN LA LOCALIDAD DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS) CALLE DOLORES HIDALGO TERCERA ETAPA.
INVERSIÓN:	APROBADOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO EN LA SESIÓN ORDINARIA, CONFORME AL ACTA No. 47 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2024
FUENTE DE INVERSIÓN:	RAMO 33, (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), EJERCICIO FISCAL 2023, AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA.
MUNICIPIO:	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
COLONIA/LOCALIDAD:	LA CRUZ DEL PADRE RAZO

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA:	INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCIÓN
	C. ING. UBALDO GARCÍA NUÑEZ
	#REF!
DOMICILIO:	CARRETERA A RIO LAJA No.315, EJIDO DOLORES C.P.37800 DOLORES HIDALGO, GTO. TEL. 418 1823922
	TELÉFONO: (418) 187-2147
REGISTROS:	GTO-SOP/PUC-186
RFC	OTROS REGISTROS: ICE100408221
IMSS	B45-15853-10-8

DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO :	MDH/DIC/R33/2024/SE-07	DE FECHA:	02 DE MAYO DEL 2024
IMPORTE DE CONTRATO:	\$ 2,000,000.00	AMPLIACIÓN:	\$0.00
		TOTAL:	\$ 2,000,000.00
FECHAS SEGÚN CONTRATO		FECHAS DE EJECUCIÓN REALES	
INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
06 DE MAYO DEL 2024	19 DE JULIO DEL 2024	11 DE MAYO DEL 2024	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CONVENIOS:

NÚMERO DE CONVENIO:	MDH/DIC/R33/2024/SE-07A	DE FECHA:	----
MOTIVO DEL CONVENIO:	DIREIMIENTO EN TIEMPO POR RETRASOS DERIVADOS DE LAS CODICIONES CLIMATICAS DE TEMPORADA	FECHA DE INICIO	11/05/2024
		FECHA DE TÉRMINO	17/09/2024

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN DOLORES HIDALGO, C.I.N; EN LA LOCALIDAD DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS) CALLE DOLORES HIDALGO TERCERA ETAPA.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTIAS:

FIANZA NÚMERO:	3989-04400-1	VALOR DE LA FIANZA:	\$ 200,000.00
NOMBRE DE LA AFIANZADORA:	ASERTA	MOTIVO DE LA FIANZA:	VICIOS OCULTOS
ANTE:	TESORERÍA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.		
FECHA DE EMISIÓN:	VIGENCIA DE LA FIANZA:		
02-oct-24	INICIO	TÉRMINO	
	02-oct-24	02/10/2025	
OTRAS GARANTIAS: -----			

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	TIPO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	NORMAL	11/05/2024 AL 15/05/2024	\$ -
02 (DOS)	NORMAL	16/05/2024 AL 11/06/2024	\$ 1,656,287.17
#REFI	FINIQUITO	09/09/2024 AL 17/09/2024	\$ 343,712.83
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:			\$ 2,000,000.00
CONTRATADO:			\$ 2,000,000.00
SALDO:			\$ -

SANCIONES:

NO APLICARON

OBSERVACIONES:

NINGUNA

ACUERDOS Y COMPROMISOS

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN LA PRESENTE ACTA Y UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN PARA SU SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR.

DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE FIRMA:  NOMBRE: ARQ. JOSE ADRIAN ESCOBEDO ALCANTARA CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	POR EL SUPERVISOR DE OBRA FIRMA:  NOMBRE: ARQ. CARLOS ARTURO ALEJANDRI SALINAS CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
POR EL CONTRATISTA FIRMA:  CONTRATISTA: INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCIÓN NOMBRE: C. ING. UBALDO GARCÍA NÚÑEZ CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA:  NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARIA HERNANDEZ CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL
POR EL ORGANISMO OPERADOR FIRMA: _____ NOMBRE: NOMBRE DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR CARGO: CARGO DEL ORGANISMO OPERADOR	POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS FIRMA: _____ NOMBRE: _____ CARGO: _____