



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2024

HORA: 12:42 HRS.

EN EL SITIO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA GRULLA" SIENDO LAS 12:42 HRS. DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2024

SE REUNIERON, LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE AL CALCE APARECEN E INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA GRULLA"

PROGRAMA DE INVERSIÓN: ACTA No. 77 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2024

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 FONDO I EJERCICIO FISCAL 2024

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

COLONIA/LOCALIDAD: LA GRULLA

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: INGENIERÍA CONSULTIVA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

C. CARRETERA A RIO LAJA No. 315, EJIDO DOLORES, DOLORES

DOMICILIO: HIDALGO C.I.N., GTO. C.P. 37800. CORREO ELECTRÓNICO:

ingeco0410@gmail.com

TELÉFONO: (418) 182-3922

REGISTROS: GTO-SOP/PUC-1869-2012

OTROS REGISTROS: I.M.S.S: B45 15853-10-8

DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO: MDH/DIC/R33/2024/UB-01

DE FECHA: 12 DE ABRIL DE 2024

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 2,000,000.00

AMPLIACIÓN: \$0.00

TOTAL: \$ 2,000,000.00

FECHAS SEGÚN CONTRATO

INICIO

TÉRMINO

18 DE ABRIL DE 2024

16 DE JULIO DE 2024

FECHAS DE EJECUCIÓN REALES

INICIO

TÉRMINO

18 DE ABRIL DE 2024

6 DE AGOSTO DE 2024

CONVENIOS:

NÚMERO DE CONVENIO: MDH/DIC/R33/2024/UB-01-01

DE FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2024

MOTIVO DEL CONVENIO:

AMPLIACIÓN EN TIEMPO

FECHA DE INICIO

17 DE JULIO DE 2024

FECHA DE TÉRMINO

6 DE AGOSTO DE 2024

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFÁLTICA QUE CONSTA DE EXCAVACIONES, TERRACERÍAS Y 155.92 M3 DE CARPETA ASFÁLTICA QUE REPRESENTAN UN ÁREA DE 3,000 M2 DE PAVIMENTO, OBRAS DE DRENAJE MENOR Y SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA INGENIERÍA CONSULTIVA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS:

FIANZA NÚMERO:	3989-04394-5	VALOR DE LA FIANZA:	\$	200,000.00
NOMBRE DE LA AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	MOTIVO DE LA FIANZA:	VICIOS OCULTOS	
ANTE:	TESORERÍA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.			
FECHA DE EMISIÓN:	23 de agosto de 2024	INICIO	30 de agosto de 2024	TÉRMINO
				29 de agosto de 2024
OTRAS GARANTÍAS:	-----			

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	TIPO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	NORMAL	DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2024	\$ 902,345.78
01 (UNO COMPLEMENTARIA EX Y FC)	COMPLEMENTARIA	DEL 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2024	\$ 107,498.85
02 (DOS)	NORMAL	DEL 19 DE MAYO DE 2024 AL 19 DE JUNIO DE 2024	\$ 71,252.23
03 (TRES)	NORMAL	DEL 20 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024	\$ 817,953.75
03 (TRES COMPLEMENTARIA Y EX)	COMPLEMENTARIA	DEL 20 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024	\$ 49,633.65
04 FINIQUITO (CUATRO FIN)	FINIQUITO	DEL 20 DE JUNIO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024	\$ 51,315.74
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:			\$ 2,000,000.00
CONTRATADO:			\$ 2,000,000.00
AMPLIACION:			\$ -
TOTAL:			\$ 2,000,000.00
SALDO:			\$ -

SANCIONES:

NO APLICARON

OBSERVACIONES:





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD




EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN LA PRESENTE ACTA Y UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN PARA SU SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR.

DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE FIRMA:  NOMBRE: ARQ. JOSÉ ADRIÁN ESCOBEDO ALCÁNTARA CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	POR EL SUPERVISOR DE OBRA FIRMA:  NOMBRE: ING. ALEJANDRO PÉREZ LÓPEZ CARGO: SUPERVISOR
POR EL CONTRATISTA FIRMA:  CONTRATISTA: INGENIERÍA CONSULTIVA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. NOMBRE: C. ING. UBALDO GONZÁLEZ NÚÑEZ CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA:  NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARÍA HERNÁNDEZ CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL





www.dh.gob.mx Tel. 418 182 0888

Av. De Los Héroes No.77, Col. San Cristóbal, C.P.: 37800 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto



GOBIERNO
DOLORES
HIDALGO

Aquí vive nuestro sueño,
luchemos por el cambio.



Número de Oficio: 73AP/PMDH/DIC/2024

Asunto: Invitación a Entrega Recepción


Fecha: 23 de Agosto de 2024

Lic. Juan Carlos Santamaría Hernández
Contralor Municipal
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto.
P R E S E N T E :

Por medio del presente y en referencia a la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, LOCALIDAD LA GRULLA"**, bajo número de contrato **MDH/DIC/R33/2024/UB-01**, me permito hacer a Usted una atenta invitación a la entrega recepción de los trabajos. Dicho acto se llevará a cabo el próximo día Viernes 30 de Agosto de 2024 a las 10:00 hrs., teniendo como punto de reunión la Dirección de Infraestructura y Conectividad.

Sin otro particular por el momento, y pendiente de cualquier duda o aclaración, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente:



Arq. José Adrián Escobedo Alcántara
Director de Infraestructura y Conectividad
Dolores Hidalgo C.I.N., Gto.

c.c.p. Archivo
Arq, JAEA/Ing. APL