



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

FECHA: 10 de marzo del 2025

HORA: 13:30 HRS.

EN EL SITIO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, VARIAS LOCALIDADES (22 CUARTOS)" SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DÍA 10 de marzo del 2025

SE REUNIERON, LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE AL CALCE APARECEN E INTERVIENEN EN EL **ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN**, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, VARIAS LOCALIDADES (22 CUARTOS)"

PROGRAMA DE INVERSIÓN: ACTA 80 27 DE MARZO DEL 2024

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 FONDO I EJERCICIO FISCAL 2022

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

COLONIA/LOCALIDAD: VARIAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: VICTOR HUGO GARNICA BARÓN

DOMICILIO: CALLE AZUCENA NO 133 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN IGNACIO

TELÉFONO: 418 105 6839

REGISTROS: GTO -SOP/PUC-4339-2018

OTROS REGISTROS: - - - -

DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO: MDH/DIC/R33/2024/SH-04

DE FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 2,459,989.94

AMPLIACIÓN: \$440,424.60

TOTAL: \$ 2,900,414.54

FECHAS SEGÚN CONTRATO

FECHAS DE EJECUCIÓN REALES

INICIO

TÉRMINO

INICIO

TÉRMINO

26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

24 DE DICIEMBRE DE 2024

26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

7 de febrero de 2025

CONVENIOS:

NÚMERO DE CONVENIO: MDH/DIC/R33/2024/SH-04-A

DE FECHA: 23 DE DICIEMBRE DEL 2024

MOTIVO DEL CONVENIO: AMPLIACION DE METAS

25/12/2024

07/02/2025

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$2,459,989.94	\$0.00	\$0.00	\$2,459,989.94	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$2,900,409.77	\$0.00	\$0.00	\$2,900,409.77	\$0.00	\$0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

PRELIMINARES, EXCAVACION EN CEPAS, CADENA DE DESPLANTE, CASTLLOS, FIRMES, APLANADOS, LOSA DE CONCRETO, HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA E IMPERMEABILIZACION LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA VICTOR HUGO GARNICA BARÓN DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTIAS:

FIANZA NÚMERO: 3012276

VALOR DE LA FIANZA: \$ 290,041.45

NOMBRE DE LA AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

MOTIVO DE LA FIANZA: VICIOS OCULTOS

ANTE: TESORERIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO C. I. N, GTO

FECHA DE EMISIÓN:

VIGENCIA DE LA FIANZA:

27 DE FEBRERO DEL 2025

INICIO

10 de marzo del 2025

TÉRMINO

10 DE MARZO DEL 2026

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

OTRAS GARANTIAS: -----

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	TIPO	PERIODO		IMPORTE
1 NORMAL	NORMAL	26/09/2024	AL 25/10/2024	\$ 728,150.27
2 NORMAL	NORMAL	26/10/2024	22/11/2024	\$ 972,495.88
3 (TRES) PRE FINIQUITO,	(TRES) PRE FINIQUITO	23/11/2024	21/12/2024	\$ 759,230.51
4 (CUATRO)	4 (CUATRO)	22/12/2024	21/01/2025	\$ 291,260.83
5 (CINCO) FINIQUITO,	5 (CINCO) FINIQUITO,	21/01/2025	07/02/2025	\$ 149,272.28
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$				2,900,409.77
CONTRATADO: \$				2,900,414.54
AMPLIACION: \$				-
TOTAL: \$				2,900,409.77
SALDO: \$				4.77

SANCIONES:

NO APLICARON

OBSERVACIONES:

NINGUNA


EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN LA PRESENTE ACTA Y UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN PARA SU SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR.

DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE FIRMA:  NOMBRE: ARQ. JOSE ADRIAN ESCOBEDO ALCANTARA CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD	POR EL SUPERVISOR DE OBRA FIRMA:  NOMBRE: C. SERGIO SALVADOR PIÑON RAMIREZ CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
POR EL CONTRATISTA FIRMA:  CONTRATISTA: VICTOR HUGO GARNICA BARÓN NOMBRE: VICTOR HUGO GARNICA BARÓN CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA:  NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARIA HERNANDEZ CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

