



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS: TOTAL ☒ PARCIAL ☐

FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2026 HORA: 12.30 HRS

EN EL SITIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ACCESO A LA LOCALIDAD EL LLANITO SIENDO LAS 12.30 HRS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2026

SE REUNIERON, LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE AL CALCE APARECEN E INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO LOCALIDAD DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL ACCESO A LA LOCALIDAD EL LLANITO
PROGRAMA DE INVERSIÓN: ACTA 38 20 DE FEBRERO DEL 2026
FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33, (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), EJERCICIO FISCAL 2026, AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA
MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
COLONIA/LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJO S.A DE C.V.
DOMICILIO: CALLE TEPIC NO. 17 COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN
TELÉFONO: TEL. Y FAX.: 418 1828188
REGISTROS: GTO-SOP/PUC-0001-1997 OTROS REGISTROS: ----

DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO:		MDH/DOP/R33/2026/5D-04		DE FECHA:		19 DE MAYO DEL 2026			
IMPORTE DE CONTRATO:		\$ 1,000,000.00		AMPLIACIÓN:		\$0.00		TOTAL: \$ 1,000,000.00	
FECHAS SEGÚN CONTRATO				FECHAS DE EJECUCIÓN REALES					
INICIO		TÉRMINO		INICIO		TÉRMINO			
22 DE MAYO DEL 2026		05 DE JULIO DEL 2026		22 DE MAYO DEL 2026		12 DE JUNIO DEL 2026			

CONVENIOS:

NÚMERO DE CONVENIO:	DE FECHA:	
MOTIVO DEL CONVENIO:	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO

INVERSIÓN CONTRATADA:	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA:	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

PRELIMINARES, EXCAVACION EN CEPAS, PARADO DE POSTES, VESTIDO CON ESTRUCTURA Y HERRAJE EN POSTE, CABLEADO, ALUMBRADO ACOMETIDAS DE MEDICION, TRANSFORMADOR Y LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJO S.A DE C.V. DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTIAS:

FIANZA NÚMERO:	3148579	VALOR DE LA FIANZA:	\$ 100,000.00
NOMBRE DE LA AFIANZADORA:	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	MOTIVO DE LA FIANZA:	VICIOS OCULTOS
ANTE:	TESORERÍA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.	VIGENCIA DE LA FIANZA:	
FECHA DE EMISIÓN:	23 DE JUNIO DEL 2026	INICIO 25 DE JUNIO DEL 2026	TÉRMINO 25 DE JUNIO DEL 2027





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

OTRAS GARANTÍAS:

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	TIPO	PERIODO		IMPORTE
1 (UNO) ,	1 (UNO) ,	22 DE MAYO DEL 2026	AL 05 DE JUNIO DEL 2026	\$ 899,879.92
2 DOS FINQUITO	2 DOS FINQUITO	08 DE JUNIO DEL 2026	12 DE JUNIO DEL 2026	\$ 100,120.08

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: \$ 1,000,000.00
CONTRATADO: \$ 1,000,000.00
AMPLIACION: \$ -
TOTAL: \$ 1,000,000.00
SALDO: \$ -

SANCCIONES:

NO APLICARON

OBSERVACIONES:

NINGUNA

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCritos, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN LA PRESENTE ACTA Y UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN PARA SU SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE FIRMA: NOMBRE: ARQ. JOSE ADRIAN ESCOBEDO ALCANTARA CARGO: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	POR EL SUPERVISOR DE OBRA FIRMA: NOMBRE: S. SERGIO SALVADOR PIÑON RAMIREZ CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
---	--

POR EL CONTRATISTA FIRMA: CONTRATISTA- INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJO S.A D NOMBRE: ING- JESUS GOMEZ DALLIDET CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA: NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARIA HERNANDEZ CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL
---	---

FIRMA: _____ NOMBRE: _____ CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA: _____ NOMBRE: _____ CARGO: _____
--	--