



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

FECHA: 25 DE JUNIO DEL 2026

HORA: 11:00 hrs

EN EL SITIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, CALLE PROLONGACION ZACATECAS SIENDO LAS 11:00 hrs DEL DÍA 25 DE JUNIO DEL 2026

SE REUNIERON, LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE AL CALCE APARECEN E INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, CALLE PROLONGACION ZACATECAS
PROGRAMA DE INVERSIÓN:	ACTA 38 20 DE FEBRERO DEL 2026
FUENTE DE INVERSIÓN:	RAMO 33, (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), EJERCICIO FISCAL 2026, AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA
MUNICIPIO:	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
COLONIA/LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: ING JESUS GOMEZ DALLIDET	
DOMICILIO: N1-ELIMINADO 2	TELÉFONO: N2-ELIMINADO 4
REGISTROS: GTO -SOP/PUC-0093-2010	OTROS REGISTROS: ----

DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO: MDH/DOP/R33/2026/5D-03		DE FECHA: 19 DE MAYO DEL 2026	
IMPORTE DE CONTRATO: \$ 750,000.00		AMPLIACIÓN: \$0.00	TOTAL: \$ 750,000.00
FECHAS SEGÚN CONTRATO		FECHAS DE EJECUCIÓN REALES	
INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
22 DE MAYO DEL 2026	05 DE JULIO DEL 2026	22 DE MAYO DEL 2026	19 DE JUNIO DEL 2026

CONVENIOS:

NÚMERO DE CONVENIO:	DE FECHA:	
MOTIVO DEL CONVENIO:	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

PRELIMINARES, EXCAVACION EN CEPAS , PARADO DE POSTES , VESTIDO CON ESTRUCTURA Y HERRAJE EN POSTE , CABLEADO , ALUMBRADO ACOMETIDAS DE MEDICION Y LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA ING JESUS GOMEZ DALLIDET DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS:

FIANZA NÚMERO:	3148599	VALOR DE LA FIANZA:	\$ 75,000.00
NOMBRE DE LA AFIANZADORA:	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	MOTIVO DE LA FIANZA:	VICIOS OCULTOS
ANTE:	TESORERÍA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.		
FECHA DE EMISIÓN:	23 DE JUNIO DEL 2026	VIGENCIA DE LA FIANZA:	INICIO 25 DE JUNIO DEL 2026 TÉRMINO 25 DE JUNIO DEL 2027





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

OTRAS GARANTÍAS: -----

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	TIPO	PERIODO		IMPORTE
1 (UNO) ,	1 (UNO) ,	22 DE MAYO DEL 2026	AL 08 DE JUNO DEL 2026	\$ 669,743.26
2 DOS FINIQUITO	2 DOS FINIQUITO	08 DE JUNIO DEL 2026	19 DE JUNIO DEL 2026	\$ 80,256.74
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:				\$ 750,000.00
CONTRATADO:				\$ 750,000.00
AMPLIACION:				\$ -
TOTAL:				\$ 750,000.00
SALDO:				\$ -

SANCIONES:

NO APLICARON

OBSERVACIONES:

NINGUNA

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN LA PRESENTE ACTA Y UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN PARA SU SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR.

DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE FIRMA: NOMBRE: ARQ. JOSE ADRIAN ESCOBEDO ALCANTARA CARGO: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	POR EL SUPERVISOR DE OBRA FIRMA: NOMBRE: C. SERGIO SALVADOR PIÑON RAMIREZ CARGO: SUPERVISOR DE OBRA
--	---

N3-ELIMINADO 6 FIRMA: CONTRATISTA: ING. JESUS GOMEZ DALLIDET NOMBRE: ING. JESUS GOMEZ DALLIDET CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA: NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARIA HERNANDEZ CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL
--	--

FIRMA: _____ NOMBRE: _____ CARGO: RESIDENTE DE OBRA	FIRMA: _____ NOMBRE: _____ CARGO: _____
---	---

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el Artículo 77, Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, así como del Artículo 3, Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

2.- ELIMINADO el teléfono particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el Artículo 77, Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, así como del Artículo 3, Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

3.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el Artículo 77, Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, así como del Artículo 3, Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.