



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS:

TOTAL ☒

PARCIAL ☐

FECHA: 13 DE AGOSTO DE 2026

HORA: 10:00 HRS.

EN EL SITIO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2026

SE REUNIERON, LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE AL CALCE APARECEN E INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN, Y POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA HACEN CONSTAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS Y DATOS SIGUIENTES:

DATOS GENERALES DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO

PROGRAMA DE INVERSIÓN: ACTA No. 38 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2026

FUENTE DE INVERSIÓN: RAMO 33 FONDO I EJERCICIO FISCAL 2026

MUNICIPIO: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

COLONIA/LOCALIDAD: DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA: C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ROMERO

DOMICILIO: N1-ELIMINADO 2

TELÉFONO: N2-ELIMINADO

REGISTROS: PUC: GTO- SOP/PUC-5812-2025

OTROS REGISTROS: ---

DATOS DEL CONTRATO:

NÚMERO DE CONTRATO: MDH/DOP/R33/2026/SE-16

DE FECHA: 25 DE JUNIO DE 2026

IMPORTE DE CONTRATO: \$ 3,368,731.50

AMPLIACIÓN: \$0.00

TOTAL: \$ 3,368,731.50

FECHAS SEGÚN CONTRATO

INICIO

TÉRMINO

28 DE MAYO DE 2026

10 DE AGOSTO DE 2026

FECHAS DE EJECUCIÓN REALES

INICIO

TÉRMINO

28 DE MAYO DE 2026

21 DE JULIO DE 2026

CONVENIOS:

NÚMERO DE CONVENIO: N/A

DE FECHA:

MOTIVO DEL CONVENIO:

FECHA DE INICIO

FECHA DE TÉRMINO

INVERSIÓN CONTRATADA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$3,368,731.50	\$0.00	\$0.00	\$3,368,731.50	\$0.00	\$0.00

INVERSIÓN EJERCIDA:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
\$3,368,731.50	\$0.00	\$0.00	\$3,368,731.50	\$0.00	\$0.00

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

PRELIMINARES, TERRACERIAS, PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, RED DE DRENAJE, DESCARGAS SANITARIAS, RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO Y LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ROMERO DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTIAS:

FIANZA NÚMERO: 5368-00038-7

VALOR DE LA FIANZA: \$ 336,873.15

NOMBRE DE LA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

MOTIVO DE LA FIANZA: VICIOS OCULTOS

ANTE: TESORERÍA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.

FECHA DE EMISIÓN:

VIGENCIA DE LA FIANZA:

05 DE AGOSTO DE 2026


INICIO

13 DE AGOSTO DE 2026

TÉRMINO

13 DE AGOSTO DE 2027

OTRAS GARANTIAS:





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	TIPO	PERIODO	IMPORTE
01 (UNO)	NORMAL	DEL 28 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2026	\$ 1,682,513.85
2 (DOS)	NORMAL	DEL 25 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2026	\$ 1,502,611.68
03 (TRES) FINIQUITO	FINIQUITO	DEL 10 DE JULIO AL 21 DE JULIO DE 2026	\$ 183,605.97
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:			\$ 3,368,731.50
CONTRATADO:			\$ 3,368,731.50
AMPLIACION:			\$ -
TOTAL:			\$ 3,368,731.50
SALDO:			\$ -

SANCIONES:

NO APLICARON

OBSERVACIONES:

NINGUNA

EL MUNICIPIO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

EN LA PRESENTE ACTA Y UNA VEZ EFECTUADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DA CONSTANCIA DE QUE LA OBRA SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN PARA SU SERVICIO Y PUESTA EN OPERACIÓN POR EL ORGANISMO OPERADOR.

DECLARAN LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS DEL PROYECTO DEFINITIVO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

LOS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD CONTRATANTE FIRMA: NOMBRE: ARQ. JOSÉ ADRIÁN ESCOBEDO ALCÁNTARA CARGO: DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	POR EL SUPERVISOR DE OBRA FIRMA: NOMBRE: ARQ. VERÓNICA JUÁREZ JARAMILLO CARGO: RESPONSABLE DE UNIDAD
POR EL CONTRATISTA FIRMA: CONTRATISTA: C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ROMERO NOMBRE: C. LUIS ENRIQUE GONZALEZ ROMERO CARGO: REPRESENTANTE LEGAL	POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL FIRMA: NOMBRE: LIC. JUAN CARLOS SANTAMARÍA HERNÁNDEZ CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL
N3-ELIMINADO 6	



FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el domicilio, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el Artículo 77, Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, así como del Artículo 3, Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

2.- ELIMINADO el teléfono particular, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el Artículo 77, Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, así como del Artículo 3, Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

3.- ELIMINADA la firma, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato personal, de conformidad con el Artículo 77, Fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, así como del Artículo 3, Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.